작업계획서

작업명	지하 1층 공용 분전반 차단기 교체 및 브라켓 용접
작업기간	2026-11-20
투입 인원	3명 (한지훈, 오세린, 정우진)

작업 방법 및 순서

1. 분전반 주차단기 개방, 잠금장치·꼬리표 부착(LOTO) 2. 검전기로 검전 후 접지 3. 차단기 교체 4. 용접기로 브라켓 용접(방화포 설치, 소화기 비치)

안전대책

절연장갑 착용, 불티 비산방지 방화포 설치

비상조치

비상연락 119

작성자	오세린	**검토자**	한지훈
협력사 안전보건관리책임자	(서명)	**도급사 안전관리총괄책임자**	(서명)

작업지휘자 지정서

작업지휘자: 한지훈 (서명) — 위 사람을 작업지휘자로 지정함