차량계 하역운반기계 작업계획서 (샘플·가상)

작업명	통신맨홀 내부 광케이블 접속 및 전주 인입선 정리 작업
사용 장비	☑ 고소작업차·스카이 차량 작업 ☐ 고소작업대·리프트카 작업 ☐ 크레인 작업 ☐ 지게차 작업 ☐ 덤프트럭
작업장소	○○시 ○○구 ○○로 통신맨홀 M-123, 전주 #45
작업기간	2026-11-10 ~ 2026-11-11
투입 인원	4명 (김민수, 이준호, 박서연, 최도윤)
투입 장비	고소작업차(스카이) 1대 — 차량탑재형 고소작업대, 작업높이 12m, 정격하중 200kg / 송풍기, 산소·유해가스 측정기

작업 방법 및 순서

1. 작업구역 출입 통제 및 맨홀 개방부 안전펜스 설치
2. 맨홀 진입 전 산소 및 유해가스(황화수소, 일산화탄소) 농도 측정
3. 송풍기로 강제 환기 후 진입, 작업 중 연속 측정
4. 광케이블 접속 후 퇴출, 맨홀 복구
5. 고소작업차 아웃트리거 설치 후 전주 인입선 정리 (안전대 착용, 안전고리 체결)

위험요인별 안전대책

질식: 산소농도 18% 이상 확인, 강제 환기, 송기마스크 비치
추락: 안전대 착용, 하부 출입 통제, 낙하물 방지
전도: 아웃트리거 설치, 작업반경 통제

비상조치

비상연락망: 현장 책임자 → 협력사 안전관리자 → 119. 응급 시 구조 후 즉시 119 신고.

작업계획도

(도면) 맨홀 M-123 위치, 고소작업차 진입경로, 안전펜스·라바콘 위치, 작업지휘자 위치 표시

작성자	박서연 (서명)	**검토자**	김민수 (서명)
협력사 안전보건관리책임자	(가상) 한빛통신 대표 (서명)	**도급사 안전관리총괄책임자**	(서명)

작업지휘자 지정서

작업명	통신맨홀 내부 광케이블 접속 및 전주 인입선 정리 작업
작업지휘자	김민수 (현장 책임자)
지정일	2026-11-05

위 사람을 작업지휘자로 지정합니다. 지정자: (가상) 한빛통신 대표 (서명) / 작업지휘자: 김민수 (서명)