# 작업계획서 (샘플·가상)

| | |
|---|---|
| **작업명** | 통신맨홀 내부 광케이블 접속 및 전주 인입선 정리 작업 |
| **작업장소** | ○○시 ○○구 ○○로 통신맨홀 M-123, 전주 #45 |
| **작업기간** | 2026-11-10 ~ 2026-11-11 |
| **투입 인원** | 4명 (김민수, 이준호, 박서연, 최도윤) |
| **투입 장비** | 고소작업차(스카이) 1대 — 차량탑재형 고소작업대, 작업높이 12m, 정격하중 200kg / 송풍기, 산소·유해가스 측정기 |

## 작업 방법 및 순서

1. 작업구역 출입 통제 및 맨홀 개방부 안전펜스 설치
2. 맨홀 진입 전 산소 및 유해가스(황화수소, 일산화탄소) 농도 측정
3. 송풍기로 강제 환기 후 진입, 작업 중 연속 측정
4. 광케이블 접속 후 퇴출, 맨홀 복구
5. 고소작업차 아웃트리거 설치 후 전주 인입선 정리 (안전대 착용, 안전고리 체결)

## 위험요인별 안전대책

질식: 산소농도 18% 이상 확인, 강제 환기, 송기마스크 비치
추락: 안전대 착용, 하부 출입 통제, 낙하물 방지
전도: 아웃트리거 설치, 작업반경 통제

## 비상조치

비상연락망: 현장 책임자 → 협력사 안전관리자 → 119. 응급 시 구조 후 즉시 119 신고.

## 작업계획도

(도면) 맨홀 M-123 위치, 고소작업차 진입경로, 안전펜스·라바콘 위치, 작업지휘자 위치 표시

| | | | |
|---|---|---|---|
| **작성자** | 박서연 (서명) | **검토자** | 김민수 (서명) |
| **협력사 안전보건관리책임자** | (가상) 한빛통신 대표 (서명) | **도급사 안전관리총괄책임자** | (서명) |

# 작업지휘자 지정서

| | |
|---|---|
| **작업명** | 통신맨홀 내부 광케이블 접속 및 전주 인입선 정리 작업 |
| **작업지휘자** | 김민수 (현장 책임자) |
| **지정일** | 2026-11-05 |

위 사람을 작업지휘자로 지정합니다. 지정자: (가상) 한빛통신 대표 (서명) / 작업지휘자: 김민수 (서명)